

شركة بناء الجزيرة للمقاولات



اسم المشروع / مجمع النويمة التعليمي بالدواسر (التحفيظ والابتدائية)

مقاول الباطن / فكري حلمي مصطفى

رقم المستخلص / (16)

تاريخ المستخلص / 2021-09-27

مستخلص أعمال / دهانات الأبواب المعدنية

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة				القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية	السابقة		
1	دهانات الأبواب المعدنية										
2	باب حديد ضلفة التحفيظ	عدد	61	200	12200	80%	64	2	62	10240	
3	باب حديد ضلفة - ملاحق	عدد	22	200	4400	80%	22	8	14	3520	
4	باب حديد - ضلفتين التحفيظ	عدد	6	300	1800	80%	13	7	6	3120	
5	باب حديد ضلفة الابتدائي	عدد	61	200	12200	80%	64	2	62	10240	
7	باب حديد - ضلفتين الابتدائي	عدد	6	300	1800	80%	13	7	6	3120	
8	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفتين	عدد	2	500	1000	80%	2	0	2	800	
9	أبواب غرف الكهرباء الخارجية - ضلفة	عدد	2	300	600	80%	4	0	4	960	
10	شبابيك غرف الكهرباء	عدد	4	200	800	80%	4	0	4	640	
11	البوابات الرئيسية مقاس 4م	عدد	2	600	1200	80%	2	2	0	960	
12	البوابات الرئيسية مقاس 2م	عدد	2	400	800	80%	2	2	0	640	
	الاجمالي									34240	
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)									34240	
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)									0	
	الاجمالي شامل الضريبة									34240	
	المنصرف سابقاً										
	سلف									0	
	تعليقات									0	
	حسميات أخرى									0	
	المستحق صرفه :									34240	

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع